



Presidenza
del Consiglio dei Ministri

Commissario Straordinario per il Giubileo 2025

GIUBILEO CHIESA CATTOLICA 2025

Relazione tecnica sulle modifiche al programma dettagliato degli interventi per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025, approvato con DPCM

8 giugno 2023

0. Premessa

Il programma dettagliato degli interventi per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025 è stato approntato e approvato attraverso diversi provvedimenti, che hanno via via disposto l'allocazione delle risorse finanziarie in conto capitale messe a disposizione dalla specifica legislazione. approvata in materia.

A partire dalla legge di bilancio per l'anno 2022, infatti, sono state assegnate alla preparazione del Giubileo e alla conseguente definizione del Programma dettagliato degli interventi, le seguenti risorse in conto capitale:

Legge 30 dicembre 2021, n. 234 - articolo 1, comma 420

2022	2023	2024	2025	2026	TOTALE
285	290	290	330	140	1335

(in mln di euro)

Decreto-Legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito in legge 10 agosto 2023, n. 112 – articolo 43, comma 4.bis

2023	2024	2025	2026	TOTALE
57,7	124,6	26,3	3,2	211,8

(in mln di euro)

Legge 30 dicembre 2023, n. 213 – articolo 1, comma 488

2024	2025	2026	TOTALE
50	70	100	220

(in mln di euro)



Queste ultime risorse sono state principalmente orientate agli interventi pianificati all'interno del Programma Accoglienza, proposto dal Commissario Straordinario per far fronte alle necessità organizzative dell'anno giubilare, così come definito nell'ambito delle attività della Segreteria Tecnica del Giubileo e dei Gruppi di lavoro appositamente costituiti nei principali settori di intervento.

Le risorse in conto capitale complessivamente attribuite al Programma dettagliato degli interventi sono così determinate:

2022	2023	2024	2025	2026	TOTALE
285	347,7	464,6	426,3	243,2	1.766,8

(in mln di euro)

Il quarto periodo del comma 420 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 prevede, inoltre che una quota delle risorse previste nel medesimo comma, possa, nel limite massimo di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025, essere attribuita, anche provvedendo alle opportune rimodulazioni dei cronoprogrammi di cui al comma 423, con il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 422, al Commissario straordinario per la realizzazione di interventi di parte corrente connessi alle attività giubilari.

1. Il DPCM 15 dicembre 2022

Con questo provvedimento si è dato avvio alla pianificazione degli interventi finanziati con la spesa in conto capitale, con una prima quota di progetti che hanno assunto la qualificazione di "essenziali e indifferibili", per la loro natura di opere strettamente connesse con l'evento giubilare e da concludere in tempi coerenti con l'avvio e lo svolgimento dell'anno giubilare.

Il DPCM ha approvato un elenco di 87 interventi (l'intervento 88 era riferito al Programma Caput Mundi) per una spesa in conto capitale complessiva di euro 1.001.093.000,00.

2. Il DPCM 8 giugno 2023

Con questo provvedimento, il programma dettagliato degli interventi per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025 è stato sostanzialmente definito e completato anche con gli interventi cosiddetti "essenziali", che si sono aggiunti a quelli "essenziali ed indifferibili" già approvati con il precedente DPCM del 15 dicembre 2022.

Sono stati approvati 188 progetti (di cui 4 destinati alla realizzazione di interventi di parte corrente, a norma del quarto periodo del comma 420 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234,) oltre all'intervento riferito al programma Caput Mundi. L'Allegato 1 del provvedimento, oltre all'elenco degli interventi previsti, riporta, per ciascuno di essi una scheda descrittiva, comprensiva dei cronoprogrammi finanziario e procedurale.

Alla copertura degli oneri, complessivamente pari a Euro 1.335.000.000,00, si è provveduto mediante utilizzo



delle risorse stanziare con la legge 30 dicembre 2021, n. 234 - articolo 1, comma 420.

3. Le modifiche al programma dettagliato disposte con Ordinanza Commissariale

Il comma 1 – lettere a) e b) – dell’articolo 9 del DPCM 8 giugno 2023 consente al Commissario Straordinario, informata la Cabina di coordinamento istituita a norma del comma 433 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e con l’assenso del MEF per gli aspetti finanziari, di apportare modifiche e rimodulazioni agli interventi inclusi nel Programma dettagliato, di cui all’Allegato 1 del medesimo DPCM.

Con questi provvedimenti, di seguito elencati, sono state disposte modifiche dell’attribuzione della funzione di Soggetto attuatore di alcuni interventi [lettere a), b), c), f),g), h) k)], di ridefinizione delle schede descrittive [lettera e)], di riformulazione di alcuni interventi, suddividendoli, per la loro più efficace funzionalità, in più interventi (lettere f), g)h), i)], di modifica del soggetto proponente l’intervento [lettera d)], di rimodulazione delle risorse finanziarie fra interventi in relazione a maggiori e/o minori necessità finanziarie emerse nel corso della loro progettazione e realizzazione [lettera i)], e, infine, di definizione più accurata delle risorse finanziarie necessari alla loro realizzazione [lettera j]):

- a) Rep. n. 15 Prot. RM/2125 del 07/08/2023: Modifica del soggetto attuatore dell’intervento 1 “Sottovia Piazza Pia”;
- b) Rep. n. 16 Prot. RM/2325 del 31/08/2023: Modifica del soggetto attuatore dell’intervento n. 62 “Pedonalizzazione di Via della Conciliazione”;
- c) Rep. n. 17 Prot. RM/2395 del 07/09/2023: Modifica del soggetto attuatore dell’intervento n. 72 “Viabilità di collegamento autostrada A1 compendio Tor Vergata”;
- d) Rep. n. 21 Prot. RM/2895 del 11/10/2023: Modifica del soggetto proponente dell’Intervento n. 154 “Realizzazione casa del pellegrino nel palazzo del Seminario della Diocesi di Tivoli”;
- e) Rep. n. 22 Prot. RM/2896 del 11/10/2023: Rimodulazione della scheda descrittiva dell’intervento n. 52 “Ristrutturazione e manutenzione straordinaria Palazzo Braschi a Subiaco”;
- f) Rep. n. 24 Prot. RM/3333 del 08/11/2023: Rimodulazione dell’intervento n. 77 “Manutenzione straordinaria della viabilità municipale”;
- g) Rep. n. 25 Prot. RM/3334 del 08/11/2023: Rimodulazione dell’intervento n. 159 “La partecipazione dei Municipi al Giubileo - Un’opera in ciascun Municipio”;
- h) Rep. n. 26 Prot. RM/3335 del 08/11/2023: Rimodulazione dell’intervento n. 78 “Manutenzione Straordinaria marciapiedi viabilità municipale”;
- i) Rep. n. 28 Prot. RM/3570 del 20/11/2023: Suddivisione dell’intervento n. 5 “Manutenzione straordinaria della viabilità principale di penetrazione” in sei interventi. Rimodulazione delle risorse finanziarie attribuite agli interventi n. 79 “Ponte dell’Industria n. 5.e “Manutenzione straordinaria della viabilità principale di penetrazione – manutenzione e ammodernamento degli impianti tecnologici”;
- j) Rep. n. 32 Prot. RM/3898 del 11/12/2023: Determinazione dei costi effettivi dell’Intervento n. 142 (ex 61) “Realizzazione della “Casa del Pellegrino lungo la via Francigena nel Casale ex Mulino”;



- k) Rep. n. 9 Prot. RM/1280 del 8/03/2024: Modifica del soggetto attuatore dell'intervento n. 85 "Parcheggio presso Policlinico Tor Vergata";

I provvedimenti sopra riportati non hanno comportato nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

4. Le modifiche e integrazioni al programma dettagliato disposte con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri

Ulteriori modifiche e integrazioni al Programma dettagliato sono state approvate attraverso specifici provvedimenti del Presidente del Consiglio dei ministri, con una riformulazione integrale delle schede descrittive

In particolare, ci si riferisce:

a) Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 gennaio 2024: con questo provvedimento il Programma dettagliato è stato integrato con 34 interventi riguardanti la riqualificazione dei Pronto Soccorso e dei reparti di Medicina d'urgenza degli Ospedali della Regione Lazio. Gli interventi, che hanno assunto la numerazione progressiva da 190 a 223, hanno comportato oneri per un importo complessivo di Euro 155.000.000,00, alla cui copertura si è provveduto mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 43 – comma 4.bis, lettera a) del Decreto-Legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito dalla legge 10 agosto 2023, n. 112.

Con lo stesso provvedimento si è, inoltre, provveduto a incrementare i finanziamenti degli interventi:

1 - Sottovia piazza Pia per un totale di euro 9.500.000,00;

5.a - Manutenzione straordinaria della viabilità principale di penetrazione: Risanamento del piano viabile per un totale di euro 25.750.000,00;

5.b. - Manutenzione straordinaria della viabilità principale di penetrazione: riqualificazione della segnaletica orizzontale e verticale anche luminosa, marginale e complementare per un totale di euro 3.060.000,00;

5.c - Manutenzione straordinaria della viabilità principale di penetrazione: riparazione, sostituzione e parziale adeguamento delle barriere di protezione per il miglioramento della sicurezza stradale per un totale di euro 2.140.000,00;

5.d – Manutenzione straordinaria della viabilità principale di penetrazione: risanamento strutturale di opere d'arte per un totale di euro 2.160.000,00;

5.e - Manutenzione straordinaria della viabilità principale di penetrazione: ammodernamento degli impianti tecnologici per un totale di euro 1.800.000,00;

5.f - Manutenzione straordinaria della viabilità principale di penetrazione: riqualificazione delle opere in verde per un totale di euro 1.090.000,00;

10 - Riqualificazione urbana di Piazza dei Cinquecento e delle aree adiacenti per un totale di euro



5.410.000,00;

72 - Viabilità di collegamento autostrada A1 compendio Tor Vergata per un totale di euro 4.400.000,00;

79 - Ponte dell'Industria per un totale di euro 1.415.573,77.

Al fine della copertura degli oneri derivanti dalle rimodulazioni degli interventi sopra indicati, complessivamente pari a € 56.725.573,77, si è provveduto mediante l'utilizzo delle risorse di cui all'articolo 43 – comma 4.bis, lettera b), del Decreto-Legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito dalla legge 10 agosto 2023, n. 112.

b) Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 febbraio 2024: con questo provvedimento sono stati approvati ulteriori due interventi riguardanti il potenziamento delle strutture sanitarie destinate al Pronto Soccorso, con particolare riferimento all'acquisito di veicoli attrezzati al soccorso sanitario extraospedaliero e all'approntamento delle dotazioni strumentali necessarie per allestirli. Questi due interventi (la cui numerazione progressiva è stata rinviata al DPCM di rimodulazione di prossima emanazione) sono inclusi nel più ampio Programma Accoglienza e ne rappresentano una parziale anticipazione dovuta alla necessità di avviare al più presto le attività finalizzate all'acquisizione delle dotazioni strumentali destinate al rafforzamento del sistema di emergenza sanitaria:

- Scheda 227: Rafforzamento del sistema di soccorso extraospedaliero - Acquisto mezzi di soccorso, mezzi di supporto e strutture campali con un onere pari a 15.894.000
- Scheda 228: Rafforzamento sistema di soccorso sanitario extraospedaliero - dotazioni strumentali e tecnologiche, con un onere pari a 8.894.226

Ai fini della copertura degli oneri derivanti, pari a complessivi euro 24.788.226,00, si è provveduto mediante utilizzo delle risorse di conto capitale stanziato dal comma 488 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213.

c) Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2024: con questo DPCM è stato integralmente ridefinito il progetto per la riqualificazione di Piazza Risorgimento. Il provvedimento, oltre ad assegnare la funzione di Soggetto attuatore a Società Giubileo 2025 S.p.a., assegna risorse finanziarie per complessivi Euro 14.000.000,00, alla cui copertura si è provveduto mediante utilizzo delle risorse di conto capitale stanziato dal comma 488 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213.

5. La rimodulazione del Programma dettagliato

Il DPCM 8 giugno 2023 prevede, al comma 3 dell'articolo 9, la possibilità di effettuare una rimodulazione del Programma dettagliato a seguito di una valutazione dell'andamento delle attività di progettazione e realizzazione degli interventi. È stata pertanto svolta dagli uffici del Commissario Straordinario una puntuale attività di verifica, svolta in collaborazione con il complesso dei soggetti proponenti e dei soggetti attuatori, finalizzata a proporre una serie di modifiche e integrazioni da apportare al Programma dettagliato in questione, di cui all'allegato 1 del DPCM sopra richiamato.

Da tale attività sono emerse e vengono qui proposte una serie di modifiche agli interventi, di seguito riportate per tipologia.



a) Modifica del soggetto attuatore

Intervento 17: il municipio VII ha richiesto la modifica del soggetto attuatore, affidando la funzione a Società Giubileo 2025 S.p.a., a causa della complessità tecnica e organizzativa dell'intervento

Intervento 57: su richiesta del Comune di Anagni, il soggetto attuatore diviene Astral SpA per assicurare un coordinamento più efficace delle attività da realizzare

Intervento 105: la funzione di soggetto attuatore passa da Roma Capitale -Dipartimento CSIMU ad Astral SpA al fine di concentrare su un unico soggetto la responsabilità attuativa di una serie di interventi che riguardano tutti, nel complesso, il potenziamento della funzionalità e della fruibilità della Ferrovia Roma Lido.

Le modifiche descritte non hanno comportato nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

b) Modifica della qualificazione dell'intervento (*essenziale ed indifferibile/essenziale*)

Intervento 17: correzione di un errore nella versione precedente della scheda. L'intervento viene confermato come Essenziale e indifferibile

Intervento 85: trattandosi di intervento indispensabile, anche per la vicinanza all'area destinata ad accogliere grandi eventi giubilari, passa alla qualificazione di "essenziale e indifferibile"

Intervento 123: l'intervento passa nella lista degli interventi essenziali e non essenziali e indifferibili per consentire le verifiche e gli approfondimenti tecnici necessari.

Le modifiche descritte non hanno comportato nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

c) Espunzioni dal programma dettagliato di interventi finanziati integralmente con altre risorse finanziarie

Interventi 94 - 95 - 96 - 97 - 98: Gli interventi presentano tutti un orizzonte temporale non compatibile con i tempi giubilari

Intervento 110: Roma Capitale ha comunicato che il progetto è stato inglobato nel più ampio intervento della tramvia Togliatti, finanziato con fondi PNRR;

Intervento 111: Roma Capitale ha comunicato che il progetto è stato definanziato dal MIT;

Interventi da 125 - 126 - 127 - 129: Gli interventi presentano tutti un orizzonte temporale non compatibile con i tempi giubilari.

Le modifiche descritte non hanno comportato nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

d) Espunzioni dal programma dettagliato per definanziamento delle risorse giubilari per complessivi 22.280.000,00 di euro:

Gli interventi individuati nel Programma dettagliato approvato con DPCM 8 giugno 2023 con i numeri 109 e 178 erano stati integralmente finanziati con risorse giubilari. Di seguito si forniscono



le specifiche in merito all'espunzione.

Intervento 109: *“Acquisto nuovi tram per le tranvie di Roma: TVA - tratta Termini- Venezia e tratta Venezia Vaticano Aurelio/Tiburtina/Termini- Giardinetti-Tor Vergata/Togliatti”* - Le risorse assegnate all'intervento, pari a 21.780.000,00 di euro, non sono più necessarie in considerazione del ribasso d'asta registrato in fase affidamento. I fondi provenienti dal cofinanziamento consentono la piena realizzazione dell'opera;

Intervento 178: *“Ripristino della soglia di ponte Milvio”* - Finanziamento di 500.000,00 euro - Il Soggetto attuatore ha richiesto di espungere l'intervento dal Programma Dettagliato a causa della sua sostanziale infattibilità nei tempi previsti.

Risultano pertanto disponibili per gli interventi di cui al presente decreto euro 22.280.000,00.

f) Modifica del cronoprogramma procedurale dell'intervento:

Intervento 2: è stato anticipato di un trimestre il cronoprogramma procedurale e il termine dell'esecuzione dell'opera

Intervento 17: Modifica del soggetto attuatore e conseguente variazione del cronoprogramma procedurale, ferma restando la conclusione dei lavori come intervento essenziale e indifferibile

Intervento 18: Modifica del cronoprogramma procedurale dovuta al cambio del soggetto attuatore

Intervento 19: è stato aggiunto il restauro di un muraglione adiacente alla Porta Angelica, ricadente nello Stato Vaticano, che ha comportato lavorazioni aggiuntive che determinano un minimo allungamento del cronoprogramma dei lavori

Intervento 57: modifica al cronoprogramma procedurale conseguente al cambio di soggetto attuatore

Intervento 65: il crono-programma finanziario è stato modificato in coerenza e di conseguenza ha subito modifiche anche il crono procedurale

Intervento 70: le attività programmate in relazione agli eventi sono state eliminate e pertanto è stato rivisto il cronoprogramma

Intervento 77 [da lettera b) a lettera q]): modifiche apportate per rendere coerenti i cronogrammi procedurali con i cronogrammi finanziari

Intervento 78 [da lettera b) a lettera q]): modifiche apportate per rendere coerenti i cronogrammi procedurali con i cronogrammi finanziari

Intervento 85: le lavorazioni, che concorrono alle sistemazioni delle aree limitrofe all'area eventi di Tor Vergata, è stato portato ad *“essenziale ed indifferibile”* e, conseguentemente, sono stati contratti alcuni tempi di realizzazione

Intervento 86: l'intervento ricadeva, originariamente, nell'area oggi destinata ad accogliere gli eventi di Tor Vergata; è stato, pertanto, richiesto al soggetto attuatore di ricollocare l'area di intervento per la realizzazione del polo sportivo universitario, consentendo uno slittamento in avanti dei tempi di



realizzazione

Intervento 87: La modifica è necessaria per allineamento del crono procedurale con il crono finanziario, dato che alcune attività sono state anticipate

Intervento 88: Roma Capitale – Dipartimento Mobilità e Trasporti - ha comunicato che l'intervento viene esteso anche alla metro B/B1, utilizzando un accordo quadro già sottoscritto

Intervento 89: La modifica è necessaria per allineamento del crono procedurale con il crono finanziario

Intervento 91: La modifica è necessaria per allineamento del crono procedurale con il crono finanziario dato che è pendente un appello al Consiglio di Stato che ha generato ritardi nel rispetto dei tempi previsti

Intervento 101: modifica del cronoprogramma procedura funzionale alla redistribuzione dei fondi giubilari e nel rispetto degli aggiornamenti richiesti dal nuovo Codice Appalti e della modalità del Project Financing

Intervento 132: rimodulazione del cronoprogramma procedurale in funzione del maggiore finanziamento (vedi punto i)

Intervento 154: la modifica del Soggetto attuatore, disposta con Ordinanza del Commissario, ha comportato un ritardo sull'avvio delle attività e una conseguente modifica del cronoprogramma procedurale e finanziario

Intervento 158: modifica del cronoprogramma procedurale in conseguenza dell'aggiornamento della finalizzazione della struttura da realizzare e conseguente modifica del titolo dell'intervento

Intervento 159 [tranne l'intervento 159.d]: modifiche apportate per rendere coerenti i cronoprogrammi procedurali con i cronoprogrammi finanziari

Le modifiche descritte non hanno comportato nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

g) Modifica cronoprogramma finanziario:

Intervento 5.a: modifica del crono programma finanziario per allinearli alle tempistiche delle attività previste

Intervento 13: modifica del crono programma finanziario per allinearli alle tempistiche delle attività previste

Intervento 17: Modifica del soggetto attuatore e conseguente variazione del cronoprogramma finanziario, ferma restando la conclusione dei lavori come intervento essenziale e indifferibile

Intervento 19: richiesti al soggetto attuatore maggiori interventi per il restauro di una porzione non prevista nel progetto iniziale

Intervento 23: modifica del crono programma finanziario per allinearli alle tempistiche delle attività



previste

Intervento 24: modifica del crono programma finanziario per allinearlo alle tempistiche delle attività previste

Intervento 35: modifica del crono programma finanziario per allinearlo alle tempistiche delle attività previste

Intervento 48: modifica del crono programma finanziario per allinearlo alle tempistiche delle attività previste

Intervento 65: il cronoprogramma finanziario è stato modificato per consentire la conclusione di alcune lavorazioni nel corso del 2024/inizio 2025 per concluderle coerentemente con i tempi dell'Anno Santo

Intervento 77.a: anticipato sul 2025 l'importo previsto nel 2026 per concludere entro l'anno giubilare gli interventi essenziali e indifferibili previsti in pieno centro storico

Intervento 78.a: anticipato sul 2025 l'importo previsto nel 2026 per concludere entro l'anno giubilare gli interventi essenziali e indifferibili previsti in pieno centro storico

Intervento 85: spostamento del cronoprogramma per garantire la copertura dell'attuale aumento dei costi dei materiali

Intervento 87: modifica del crono programma finanziario per allinearlo alle tempistiche delle attività previste

Intervento 88: modifica del crono programma finanziario per allinearlo alle tempistiche delle attività previste

Intervento 89: modifica del crono programma finanziario per allinearlo alle tempistiche delle attività previste

Intervento 90: modifica del crono programma finanziario per allinearlo alle tempistiche delle attività previste

Intervento 91: modifica del crono programma finanziario per allinearlo alle tempistiche delle attività previste

Intervento 100: sono aumentati i fondi privati a copertura dell'incremento prezzi ed i fondi giubilari sono stati ridistribuiti funzionalmente all'intero programma giubilare

Intervento 101: rimodulato in funzione di una migliore distribuzione dei fondi dell'intero programma giubilare

Intervento 102: rimodulato in funzione di una migliore distribuzione dei fondi dell'intero programma giubilare



Intervento 108: rimodulato in funzione di una migliore distribuzione dei fondi dell'intero programma giubilare

Intervento 113: rimodulazione del cronoprogramma finanziario in funzione del maggiore finanziamento (vedi punto i)

Intervento 116: rimodulato in funzione di una migliore distribuzione dei fondi dell'intero programma giubilare

Intervento 117: rimodulazione del cronoprogramma finanziario per aumento dei soli fondi privati avale del progetto definitivo

Intervento 132: rimodulato il cronoprogramma finanziario in ragione dell'incremento dei fondi previsto per portare a realizzazione l'intervento

Intervento 133: rimodulato il cronoprogramma finanziario in ragione dell'incremento dei fondi previsto per portare a realizzazione l'intervento

Intervento 135: rimodulazione cronoprogramma in funzione del maggiore finanziamento sia privato che giubilare

Intervento 144: rimodulazione del cronoprogramma finanziario in funzione del maggiore finanziamento (vedi punto i)

Intervento 154: rimodulato in funzione di una migliore distribuzione dei fondi dell'intero programma giubilare

Intervento 159.d: anticipato sul 2025 l'importo previsto nel 2026 per concludere l'intervento entro l'anno giubilare in coerenza con il cronoprogramma procedurale

Intervento 165: il Soggetto attuatore ha rappresentato maggiori esigenze di fondi cui ha fatto seguito una modifica del cronoprogramma finanziario

Intervento 182: rimodulazione del cronoprogramma finanziario in funzione del maggiore finanziamento (vedi punto i)

Le modifiche descritte non hanno comportato nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

h) Definanziamento delle risorse giubilarie su interventi cofinanziati per complessivi 10.000.000,00 di euro:

Intervento 107

L'intervento n. 107 "Realizzazione fermata ferroviaria Pigneto e collegamento stazione metropolitana linea C" prevedeva inizialmente un finanziamento da risorse giubilarie per 10.000.000,00 di euro ed un cofinanziamento derivante da Fondi Mef e Fondi Sviluppo e Coesione 2014-2020 e 2021-2027 per ulteriori 133.000.000,00 di euro. Tre gare sono andate deserte. I tempi



di espletamento della nuova gara non sono compatibili con la tempistica giubilare: l'opera è stata, pertanto, defanziata per la quota parte di 10.000.000,00 di euro a carico dei fondi stanziati con Legge n. 234/2021 e s.m.i.

L'intervento è stato confermato e verrà realizzato con risorse integralmente a carico del Contratto di programma RFI 2022, unitamente a Fondi MEF – Fondi Sviluppo e Coesione 2014-2020 per complessivi 162.345.332,04 di euro.

Risultano, pertanto, disponibili per gli interventi del presente DPCM 10.000.000,00 di euro.

i) Riduzione delle risorse giubilari originariamente assegnate agli interventi per complessivi 3.376.779,77 euro:

Interventi 7 - 11 - 12 - 64

In ragione del maggior fabbisogno finanziario per l'intervento n. 1 "Sottovia Piazza Pia" dovuto agli adempimenti necessari per l'adeguamento degli impianti antincendio della nuova galleria in fase di realizzazione, su richiesta di Roma Capitale - Dipartimento CSIMU - gli interventi n. 7-11-12-64 hanno visto una riduzione delle risorse originariamente destinante dal D.P.C.M. 8 giugno 2024.

Nello specifico:

Intervento 7 – "Manutenzione straordinaria marciapiedi viabilità principale: Città Storica" – la quota finanziamento giubilare iniziale di 7.000.000,00 di euro è stata ridotta di euro **876.779,77**;

Intervento 11 – "Manutenzione straordinaria e rifacimento della pavimentazione dei Lungotevere e dei relativi ponti. Riqualficazione marciapiedi - riva destra" – il finanziamento Giubileo 2025 di 7.000.000,00 è stato decurtato di euro **750.000,00**;

Intervento 12 – "Manutenzione straordinaria e rifacimento della pavimentazione dei Lungotevere e dei relativi ponti. Riqualficazione marciapiedi - riva sinistra" – l'importo del finanziamento giubilare di 7.000.000,00 è stato ridotto di euro **750.000,00**;

Intervento 64 – "Riqualficazione pavimentazioni storiche: manutenzione straordinaria in conglomerato bituminoso" – il finanziamento Giubileo 2025 di 7.000.000,00 è stato decurtato di euro **1.000.000,00**

Risultano, pertanto, disponibili per gli interventi del presente DPCM 3.376.779,77 di euro.

j) Maggiori finanziamenti con risorse giubilari per complessivi 26.157.000,00 euro:

I sottoelencati interventi presentano un maggior fabbisogno finanziario per complessivi 26.157.000,00 di euro. Le risorse sono state reperite grazie alla rimodulazione e defanziamento delle opere di cui ai punti d) – h) ed i). Nello schema sotto riportato si forniscono le motivazioni per ciascun intervento:



Denominazione Intervento	Importo del maggiore finanziamento	Motivazione
Intervento 1 – “Sottovia PiazzaPia”	5.800.000,00 euro	Potenziamento dell’impianto antincendio del sottopasso
Intervento 3 – “Riqualificazione percorso pedonale via stazione San Pietro (passeggiata del Gelsomino/via della stazione Vaticana)”	600.000,00 euro	Incremento dei costi dovuto a prescrizioni aggiuntive della Conferenza di servizi
Intervento 4 – “Riqualificazione percorso pedonale via Ottaviano/San Pietro”	200.000,00 euro	Incremento dei costi dovuto a prescrizioni aggiuntive della Conferenza di servizi
Intervento 9 – “Riqualificazione sottopasso pedonale Gregorio VII”	400.000,00 euro	Incremento dei costi dovuto a prescrizioni aggiuntive della Conferenza di servizi
Intervento 10 – “Riqualificazione urbana di piazza dei Cinquecento e delle aree adiacenti”	9.780.000,00 euro	finiture di maggior pregio in termini di materiali e essenze arboree richieste dalla Soprintendenza
Intervento 19 – “Restauro di paramenti murari di Porta Angelica”	150.000,00 euro	Incremento delle lavorazioni necessarie per la conclusione dell’intervento
Intervento 85 – “Parcheggio presso il policlinico di Tor Vergata”	3.500.000,00 euro	Incremento dei costi dei materiali
Intervento 113 – “Collegamento ciclabile Monte Ciocchi - San Pietro”	1.700.000,00 euro	Incremento dei costi dovuto a prescrizioni aggiuntive della Conferenza di servizi
Intervento 132 – “Completamento del collegamento tra via GregorioXI e Via Aurelia”	222.000,00 euro	Incremento delle lavorazioni per la migliore conclusione dell’intervento



Intervento 135 – “Realizzazione nuova viabilità per il miglioramento dell'accessibilità alquadrante Nord della città di Viterbo”	1.500.000,00 euro	Incremento per implementazione progetto con inserimento di nuove rotonde e viabilità
Intervento 139 – “Ostello della gioventù a Santa Maria della Pietà”	745.000,00 euro	Incremento dei costi dei materiali
Intervento 143 – “Recupero ex dazio via Ardeatina per servizi pellegrinaggi Divino Amore”	260.000,00 euro	Modifica del soggetto attuatore e incremento fondi giubilari in sostituzione di quelli PNRR – Caput Mundi
Intervento 144 – “Case dell'acqua”	100.000,00 euro	Incremento del finanziamento per la migliore conclusione dell'intervento
Intervento 158 – “Centro di accoglienza dei senza fissa dimora a Pietralata”	200.000,00 euro	Incremento costi per attività di bonifica dell'area
Intervento 165 – “Manutenzione straordinaria della pavimentazione delle banchine e dei cigli sconnessi in sinistra e destra idraulica”	500.000,00 euro	Incremento delle lavorazioni per la migliore conclusione dell'intervento
Intervento 182 – “Riqualificazione del verde nelle aree adiacenti al Vaticano e alle Basiliche Giubilari”	500.000,00 euro	Incremento interventi di riqualificazione di Parco Schuster

6. Gli interventi integrativi del Programma dettagliato.

1. Il Programma Accoglienza investimenti/parte corrente

Nell'ambito delle azioni per l'accoglienza dei pellegrini, la Segreteria Tecnica del Giubileo ha coordinato una intensa attività di 10 Gruppi di lavoro finalizzata alla definizione delle Azioni e degli interventi destinati ai progetti per l'accoglienza dei pellegrini nell'anno giubilare. Questa attività ha consentito l'individuazione, per ciascun settore di competenza dei predetti 10 gruppi di lavoro, di azioni finanziate con risorse di parte corrente che sono state approvate con il DPCM 10 aprile 2024, nonché di interventi con spesa in conto capitale da realizzarsi congiuntamente a quelli di parte corrente, con utilizzo delle risorse di cui al comma 488 dell'articolo 1 della Legge 30 dicembre 2023, n. 213.

Il Programma Accoglienza consta di 66 interventi di conto capitale, descritti in apposite schede, che



integrano il Programma dettagliato degli interventi del Giubileo approvato con DPCM 08/6/2023, per complessivi **euro 215.574.206,00**, dei quali euro **24.788.226,00** per interventi già approvati con il DPCM 15 febbraio 2024 ed euro **190.785.980,00 per nuovi interventi**.

2. Nuovi interventi da inserire nel Programma dettagliato finanziati integralmente con altre risorse finanziarie

Sono stati proposti dall'Amministrazione di Roma Capitale due ulteriori interventi, finanziati con risorse del Bilancio dell'Ente, che riguardano la sistemazione di viabilità di collegamento di alcune aree della città. Un ulteriore intervento, finanziato con risorse PR Lazio FESR 21- 27, riguarda la riqualificazione e riprogettazione del litorale di Ostia. Infine, Anas S.p.a ha proposto di inserire l'intervento di mitigazione acustica del GRA, che riguarda alcune tratte importanti e che consentirà di garantire una migliore protezione acustica dei quartieri adiacenti l'arteria stradale, anche in previsione di aumentati flussi di traffico. L'inserimento di questi interventi nel programma giubilare consentirà di utilizzare le procedure semplificate già previste nella normativa vigente.

----- § -----

Le modifiche e integrazioni al programma degli interventi del Giubileo di cui al punto 4, nonché le rimodulazioni riportate al punto 5 e gli interventi integrativi del Programma riportati al punto 6, confluiscono nell'Allegato 1 al DPCM recante "Elenco interventi del Programma dettagliato" per complessivi euro 4.306.249.754,12 di cui 1.766.800.000 derivanti da risorse assegnate al Programma Giubileo e ulteriori 2.539.449.754,12 derivante da altre fonti di finanziamento

In particolare, nella voce "Finanziamenti dello Stato e Fondi europei" sono ricompresi fondi erogati dal MIT, fondi PNRR di cui al DL 50/2022 ART 42 e risorse PNRR – misura M1C3.4.3 Caput Mundi, i fondi PON METRO REACT EU, Fondi dell'Agenzia del Demanio, Fondi del Contratto di Programma RFI-MIT Parte Investimenti, risorse del Fondo Coesione e Sviluppo, PR Lazio FESR 21-27, Risorse del Parco Archeologico dell'Appia Antica, Fondi del Ministero dell'Interno, Fondi del Ministero dell'Università e Ricerca.

Nella voce "Bilancio enti territoriali e Società Partecipate" rientrano invece tutte le risorse presenti nei Bilanci di previsione finanziaria triennali di Roma Capitale, del Comune di Fonte Nuova, della Regione Lazio e delle Società da esse partecipate (AMA, ANAS, ATAC, ASTRAL).

Infine, la voce "Finanziamenti da Concessionari e Privati" ricomprende le risorse che finanziano, totalmente o in parte, gli interventi inseriti nel Programma dettagliato e che sono a carico di Soggetti privati, in forza di contratti di finanza di progetto, di concessioni o di risorse proprie.

Si riporta di seguito il dettaglio delle risorse:



Totale risorse Finanziarie del Programma dettagliato del interventi			4.306.249.754,12
RISORSE GIUBILEO		ALTRI FINANZIAMENTI	
LEGGE 234/2021	1.335.000.000,00	Finanziamenti dello Stato e Fondi europei	1.381.409.471,68
LEGGE 112/2023	211.800.000,00	Finanziamenti da Concessionari e Privati	715.043.812,03
LEGGE 213/2023	220.000.000,00	Bilancio enti territoriali e Società Partecipate	442.996.470,41
	1.766.800.000,00		2.539.449.754,12

TOTALE RISORSE GIUBILEO		1.766.800.000,00
ASSEGNAZIONI		
<i>D.P.C.M. 8/6/2023</i>	1.335.000.000,00	
<i>D.P.C.M. 29/1/2024</i>	211.725.573,77	
<i>D.P.C.M. 15/2/2024 (schede 227-228)</i>	24.788.226,00	
<i>D.P.C.M. 8/3/2024</i>	14.000.000,00	
TOTALE RISORSE ASSEGNATE		1.585.513.799,77
RISORSE NON ASSEGNATE		181.286.200,23
DEFINANZIAMENTI E RIMODULAZIONI		
<i>Totale punto d), Paragrafo 5</i>	22.280.000,00	
<i>Totale punto h), Paragrafo 5</i>	10.000.000,00	
<i>Totale punto i), Paragrafo 5</i>	3.376.779,77	
ULTERIORI RISORSE DISPONIBILI		35.656.779,77
TOTALE RISORSE DISPONIBILI (Risorse non assegnate più ulteriori risorse disponibili)		216.942.980,00
MAGGIORI ESIGENZE PER INTERVENTI GIA' APPROVATI <i>Totale punto j) Paragrafo 5</i>		26.157.000,00
NUOVI INTERVENTI (schede da 224 a) a 275, al netto di 227 e 228)		190.785.980,00
TOTALE RISORSE ASSEGNATE CON IL PRESENTE DPCM		216.942.980,00

7. Gli interventi relativi alla Misura M1C3 4.3. “Caput Mundi – Next Generation Eu per grandi eventi turistici” del PNRR – Allegato 2

Con DPCM 8 giugno 2023 sono stati approvati anche gli interventi previsti dal PNRR e relativi alla Misura M1C3, Investimento 4.3. “Caput Mundi – Next Generation Eu per grandi eventi turistici”.

La citata Misura prevede programmi specifici di investimento, articolati in 6 (sei) sub investimenti denominati, rispettivamente, “Roman Cultural Heritage for EU-Next Generation”, “Giubileo 2025 – Dalla Roma Pagana alla Roma Cristiana”, “#La Città Condivisa”, “#Mitingodiverde”, “#Roma4.0” e “#Amanotesa”, da realizzare secondo i *Target* e le *Milestone* stabiliti nel PNRR italiano. La Misura M1C3 – 4.3 prevede un investimento complessivo di 500 mln di euro distribuiti su n. 336 interventi.

Il presente provvedimento conferma integralmente l’elenco degli interventi, di cui all’Allegato 2, senza apportare modifica alcuna.



8. Interventi relativi all'Accoglienza del Programma Giubileo 2025 – parte corrente- Allegato 3

Con la legge di bilancio per il 2024, comma 488, primo periodo, è stata disposta l' istituzione nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di un fondo da ripartire di parte corrente con una dotazione pari a 75 milioni di euro nell'anno 2024, a 305 milioni di euro nell'anno 2025 e a 8 milioni di euro nell'anno 2026; nel predetto fondo sono anche confluite le risorse di cui all' articolo 1, comma 420, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 , pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024, 70 milioni di euro per l'anno 2025 e 10 milioni di euro per l'anno 2026. Il fondo pertanto dispone di uno stanziamento di complessivi 478 milioni di euro.

Con DPCM 10 aprile 2024 è stato approvato l'elenco delle azioni finanziate con risorse di parte corrente, per complessivi euro 458.426.899,00 a valere sul predetto fondo.

L'emanando D.P.C.M. dispone l'approvazione delle ulteriori azioni programmate e da realizzarsi congiuntamente agli interventi finanziati con risorse in conto capitale. Le citate azioni sono ricomprese nell'Allegato 3, per complessivi euro 19.573.101,00, con copertura a valere delle risorse residue di parte corrente stanziata dall'articolo 1, comma 488, della citata Legge n. 213 del 2023.

